



PLANTA
ESC.=1:100

FASE 1

1. Limpeza geral, desmatagem dos taludes e remoção de toda a vegetação na estrutura e envolvente.
2. Desvio do trânsito dos dois sentidos do IP8 para a faixa de circulação norte incluindo a instalação de barreiras de segurança e de sinalização provisórias.
3. Execução de contenção provisória conforme representado a título indicativo na planta do faseamento construtivo - fase 1. Os perfis verticais deverão estar solidarizados através de vigas de distribuição horizontais, devidamente ancoradas. Entre os perfis verticais deverão ser colocados barros madeira ou outra solução que garanta a segurança aos impulsos.
4. Escavação do aterro rodoviário e demolição da passagem hidráulica do lado sul, incluindo carga, transporte e depósito em vazadouro.
5. Regularização da base de escavação e colocação de betão de regularização para as fundações.
6. Colocação das aduelas conforme representado na planta do faseamento construtivo.
7. Execução do emboquilhamento e dos muros de ala do lado sul, em betão armado betonado "in situ".

NOTA:

O empreiteiro terá de apresentar o Projeto de Escavação e de Contencões Provisórias, que terá de ser aprovado pela fiscalização, antes de se iniciarem os trabalhos.

LEGENDA:

- ESTRUTURA A DEMOLIR
- ESTRUTURA A CONSTRUIR