



PLANTA
ESC.=1:100

FASE 3

1. Execução do aterro, desativação das ancoragens e demolição da contenção provisória.
2. Colocação das caleiras sobre os taludes.
3. Conclusão do novo traçado do IP8 e do restabelecimento.
4. Execução das passagens de fauna no interior da PH.
5. Colocação das barreiras de segurança na plena via.
6. Implantação, fornecimento e colocação de marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação.

NOTA:

O empreiteiro terá de apresentar o Projeto de Escavação e de Contensões Provisórias, que terá de ser aprovado pela fiscalização, antes de se iniciarem os trabalhos.