

CALENDARIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atividade	Meses																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Preparação																								
Mobilização	█																							
Desmatação		█	█	█																				
Control de erosão									█	█	█	█	█	█	█									
Movimentos de terra																								
Extracção de topsoil			█	█	█																			
Estocagem de areia			█	█	█	█	█	█	█	█														
Corte e aterro		█	█	█	█	█	█	█	█															
Modelação primária			█	█	█	█	█	█	█	█														
Escavação dos lagos			█	█	█																			
Impermeabilização dos lagos					█	█	█	█	█	█														
Modelação Final					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█									
Instalação da mistura de enraizamento										█	█	█	█	█	█									
Espalhamento da areia nos fairways															█	█	█	█						
Preparação para plantação de fairways e rough															█	█	█							
Rega																								
Instalação das bombas										█	█													
Instalação do sistema de rega										█	█	█	█	█	█									
Arrelvamento																								
Plantação de fairways e roughs															█	█	█							
Sementeira dos greens															█	█								
Drenagem																								
Drenagem de greens e tees							█	█	█	█	█	█	█	█	█									
Drenagem de fairways e roughs							█	█	█	█	█	█	█	█	█									
Estabelecimento dos relvados																								
Estabelecimento dos relvados																█	█	█	█	█	█	█	█	█
Áreas nativas																								
Plantação de áreas nativas															█	█	█	█	█	█				
Caminhos																								
Instalação de caminhos							█	█	█	█	█	█	█	█										
Pontes e muros de suporte																								
Instalação de pontes e muros de suporte							█	█	█	█	█	█	█	█										

DATA DE INÍCIO: 02/01/2023

DATA DE CONCLUSÃO: 02/01/2025