Ficha OT COURO AZUL

Critério:

OT é igual a 020870 - revisão geral

020870 - revisão geral

 Tipo Trabalho:
 C1 - Manutenção interna s/ paragem
 Estado:
 Encerrada

Cód. Utiliz. N.º 01: Cód. Utiliz. N.º 02: Grau Urgência:

Normal

Entidade:

Objecto: CLD-0054 - Caldeira nº54 Características Objecto: Características Objecto:

Sistema:01.09.20.24 - Produção & Tratamento Águas CaldeirasMARCA:Centro Custo:01.09.21012054 - Caldeira nº54MODELO:Cód. Utiliz. N.º 01:Cód. Utiliz. N.º 02:N.º SÉRIE:

Trabalho

FMP:			Data:	Registo (H):	
Função:		Última:			
Responsável:		Programada:	08-08-2023 09:00	42.841	
Prev. TDM (H):	0,00	Início:	08-08-2023 09:00		Data Limite:
Periodicidade:		Fim:	12-08-2023 15:00	42.943	
		Encerramento:	08-02-2024 14:57		

TDE (H): 0,00 PDI (H): 102,00 TDM (H): 43,50 TDR (H): 43,50

Diagnóstico

Órgão:

Sintoma: Causa:

Motivo:

Certificado: Data: Estado Calibração:

Tarefas Realizadas

Substituição de todas as juntas das válvulas;

Verificação de todos os sistemas de segurança;

Retirar cone de chama do queimador;

Aplicação de novo refratário;

Substituição dos rolamentos do queimador;

Aplicação de cordão cerâmico no cone do queimador;

Aplicação de novos parafusos de fixação do queimador e abertura de novas roscas;

Verificação do interior da caldeira e lavagem do mesmo;

Mão de Obra - Realizada

Data	Início	Fim Funcionário	Doc. Custo	Rubrica	НН	Custo
08/08/2023	9:00	18:00 EXT - Pessoal externo		01.03 - Pessoal exterior	9,00	180,00
08/08/2023	9:00	18:00 C3120 - João Abreu		01.01 - Pessoal interno	9,00	90,00
09/08/2023	9:00	18:00 C3073 - Bruno Bona		01.01 - Pessoal interno	9,00	90,00
09/08/2023	9:00	18:00 EXT - Pessoal externo		01.03 - Pessoal exterior	9,00	180,00
10/08/2023	9:00	18:00 EXT - Pessoal externo		01.03 - Pessoal exterior	9,00	180,00
11/08/2023	9:00	19:30 C3010 - Nuno Malhado		01.02 - Pessoal produção	10,50	0,00
12/08/2023	9:00	15:00 EXT - Pessoal externo		01.03 - Pessoal exterior	6,00	120,00
				Total	: 61,50	840,00

08/02/2024 14:57:40 1/2

Ficha OT COURO AZUL

Custos

	Previsto	Realizado	Diferença	(%)
Mão de Obra:	0,00	840,00	840,00	0,00
Materiais:	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	840,00	840,00	0,00

08/02/2024 14:57:40 2 / 2