

LPNL.TBA Penela - Tábua 1_2				CC1	CC2	CG1	CG2	Data: 10/07/2025														
220 kV				3	1	ZEBRA	ZEBRA	DORKING	OPGW	Revisão: 0												

Apoio Existente		Apoio de Projeto			Distância a origem (m)	Ângulo (grd)	Vão Posterior (m)	Coordenadas (m)			Adaptação	Fixação			Amortecedores			Contrapesos por Fase [daN]	Linhas Simples - 1	Linhas Dupla - 2	QT CC	QT CG	QT FO	Cadeias Isoladores Cabos Condutores	Esferas	Sinalização Avulsiva (Equipamento [m])	Pintura de Apoio	Sinalização Noturna	Módulo a Instalar	Novo Apoio	Reforço no Apoio	Reforço de Fundação	Observações
Nº	Tipo	Nº	Tipo	Pernas				M	P	Cota		CC	CG	FO	CC	CG	FO																
112	CWA2	112	CWA2	0 0 0 0	43730.23	-36.4663	269.650	8055.99	52944.50	466.76	0	AD	A	A					2	1	1	1	0		3				N	S			
0	0	112A	YDA2	0 0 0 0	43999.88	0.00	397.921	8190.94	53177.96	414.74	0	AD	A	A					2	1	1	1	2D4H2M150N5		3				S				
113	CWR4	113	YDT2	0 0 0 0	44397.80	0.00	343.013	8390.08	53522.46	398.53	0	AD	A	A					2	1	1	1	2D4H2M150N5		3				S				
114	CWLS3	114	CWLS3	0 0 0 0	44740.81	0.00	398.641	8561.74	53819.43	473.84	0	SD	S	S					2	1	1	1	0		3				N				
115	CWLS3	115	CWLS3	0 0 0 0	45139.46	0.00	154.483	8761.24	54164.56	553.34	0	SD	S	S					2	1	1	1	0		3				N				
116	CWA1	116	CWA1	0 0 0 0	45293.94	-38.6127	261.659	8838.55	54298.31	580.21	0	AD	A	A					2	1	1	1	0						N	S			

Legenda:

Apoio novo

Apoio existente inalterado

Modificação no Apoio

Alteração em relação à revisão anterior