

Identificação

Empresa - Ficha de Identificação da Empresa

Nome da Empresa	Navarra - Extrusão de Alumínio, S.A.			
Responsável pelo Preenchimento	eva soares			
Morada	Veiga das Antas-Navarra			
Freguesia	navarra	Concelho	braga	
Código Postal	4710-670 Navarra	Coordenadas	41.6073044000	-8.3806555000
NIF	502609621			
Telefone	253603520			
Fax	253677005			
E-mail	geral@navarraaluminio.com			
WEB				
CAE da Empresa sob monitorização	24420			
Resumo de Actividade	Obtenção e primeira transformação de alumínio			

Aspetos construtivos das Fontes Fixas

Possui Licença Ambiental?	Sim nº 497/0.1/2014
Data de preenchimento	2024-05-13

Data de recolha da amostra	2024-04-15
Data do Relatório	2024-04-26
Tipo de instalação	Existente
Numero de fontes fixas existentes	40
Numero de fontes fixas em análise	1

Identificação da Entidade Responsável pelo Ensaio e Metodologias Utilizadas

Nome do Laboratório	CVR - Centro para a Valorização de resíduos
Laboratório Acreditado?	Sim
Técnicos envolvidos no ensaio	Rosa Silva, Jorge Pereira, Jorge araujo, júlio balinha
Responsável Técnico	Rosa silva

Fonte	Poluente	Método de Determinação	Norma de Referência	Data da Análise	Existem Desvios associados?	Caso existam desvios, qual a Justificação e/ou Consequências	Ativo
FF7n - Extrusora I (Nova)	COT	Ionização de chama	EN 12619 :2013	2024-04-15	Não		Sim
FF7n - Extrusora I (Nova)	NOx	Quimiluminiscên cia	EN 14792:201	2024-04-15	Sim		Sim

REGISTO ELETRÓNICO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - Nº Processo DSASEA_767/2024

Fonte	Parâmetros Analisados	Equipamentos de medição utilizados			Ensaio Acreditado?	Duração da Amostragem (min)	Análises Acreditadas? (Subcontratadas ou Não)
		marca	modelo	n. de série			
FF7n - Extrusora I (Nova)	COT	signal	3010	19451	Sim	32	Sim
FF7n - Extrusora I (Nova)	NOx	Horiba	PG 350E	YCBAD3CD.	Sim	32	Sim

Monitorização de Parâmetros

Fonte	Velocidade do Escoamento (m/s)	± Incerteza	Caudal Efectivo (m3/h)	± Incerteza	Caudal Seco PTN (Nm3/h)	± Incerteza	Massa Molecular (g/mol)	± Incerteza	Temperatura (°K)	± Incerteza	Pressão (Pa)	± Incerteza	Humidade (%)	± Incerteza
FF7n - Extrusora I (Nova)	3.4	1	1934	400	1461	320	28,6	0	342,4	4	101	2.3	5.1	2.1

Fonte	Parâmetros monitorizados	O2 medido (%)	± Incerteza	Correção	% O2 Ref.	Concentração Medida (mg/Nm3)	± Incerteza	Concentração Corrigidas (mg/Nm3)	± Incerteza	VLE Aplicavel (mg/Nm3)	Caudal Mássico Medido (Kg/h)	± Incerteza	Limiares Mássicos Aplicaveis (Kg/h)		Periodicidade	Data limite da próxima recolha	Ofício e Observações	Isocinetismo (%)
													LMmin	LMmax				
FF7n - Extrusora I (Nova)	COT	12.7	0.8	Sim	3	28	2	61	3		0.04	9,8E-03			Bianual	2024-12-31		
FF7n - Extrusora I (Nova)	NOx	12.7	0.8	Sim	3	18	5	39	11		0,03	0.01			Bianual	2024-12-31		