PLANTA PISO 1 (R/CHÃO)

ESC. 1/75 @ A1

PROCEDIMENTO:

Edifício existente com 1 piso e uma superfície coberta de 45 m2, destinado a Posto de Guarda / Portaria

Desmantelamento de cobertura constituída de placas onduladas em fibrocimento contendo amianto.

- Reunidas todas as condições, os trabalhos de remoção serão efetuados de acordo com as normas em vigor.
- Após a instalação de uma proteção coletiva na periferia da zona dos trabalhos, os operadores serão equipados dos respetivos EPIS.
- Desmonte completo de placas fibrocimento do tipo ondulado através de ferramentas manuais adaptadas a não dispersar fibras de amianto. Impregnação das placas antes de seu desmonte.
- Instalação de uma linha de vida se necessário.
- Embalamento dos materiais contendo amianto através de plástico em dupla camada de 200 mícron de espessura mínimo, sinalizado através da menção "Atenção contém Amianto".
- Encaminhamento final para aterro autorizado. Incluindo proteções de equipamentos e outros se necessário

FOTO F1 - COBERTURA PORTARIA

S/Escala

LEGENDA:

- VEDAÇÃO DE ESTALEIRO
- ÁREA DE ESTALEIRO
- PORTARIA EXISTENTE COM COBERTURA EM PLACAS DE FIBROCIMENTO A RETIRAR (~45.0m2)
- ÁREA DE PROTEÇÃO (ACESSO RESTRITO A OPERADORES AUTORIZADOS)

ALTERAÇÕES			
0	EMISSÃO INICIAL	2020-12-18	

Aprovado / Data	LINHAS AMARELA E VERDE ESTAÇÃO ESTRELA PROJETO DE EXECUÇÃO	Metropolitano de Lisboa, E.P.E.
Aprov. / Verif. / Proj. / Des.	INSPEÇÕES TÉCNICAS RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MATERIAIS E PRODUTOS CONTENDO AMIANTO PLANTA GERAL EDIFÍCIO DA PORTARIA E ÁREA DE PROTEÇÃO	Escalas 1:75 — Des. nº 114994 F. 1 / 1 — Alter. — Substitui — Substituído — Nº SAP — Versão — Folha

Rev.	PZ	Desenho nº RACS PE INT EST EES DW 42500 0
Verif.	MC	Folha 1 / 1
Aprov. Exped.	IJ	
Data	2020-12-18	
Proj.	MC	Substitui
Des.	BL	Substituído

C. GRANDE · T. RATO · PV 208 · ESTRELA · PV 233 · SANTOS · PV 238 · C. SODRÉ

ZAGOPE

RACS-PE-INT-EST-EES-DW-42500-0.dwg - 2 dezembro 2020