FOTO F1
S/Escala

FOTO F2
S/Escala

FOTO F3
S/Escala

FOTO F4
S/Escala

PROCEDIMENTO:

Conjunto composto por 2 edifícios, sendo o primeiro com 3 pisos (destinados a gabinetes de trabalho) e uma superfície coberta de 280 m2 e o segundo com 2 pisos e uma superfície coberta de 540 m2

Desmantelamento de cobertura constituída de placas onduladas em fibrocimento contendo amianto.

- Reunidas todas as condições, os trabalhos de remoção serão efetuados de acordo com as normas em vigor.
- Após a instalação de uma proteção coletiva na periferia da zona dos trabalhos, os operadores serão equipados dos respetivos EPIS.
- Desmonte completo de placas fibrocimento do tipo ondulado através de ferramentas manuais adaptadas a não dispersar fibras de amianto. Impregnação das placas antes de seu desmonte.
- Instalação de uma linha de vida se necessário.
- Embalamento dos materiais contendo amianto através de plástico em dupla camada de 200 mícron de espessura mínimo, sinalizado através da menção "Atenção contém Amianto".
- Encaminhamento final para aterro autorizado. Incluindo proteções de equipamentos e outros se necessário

LEGENDA:

- VEDAÇÃO DE ESTALEIRO
- ÁREA DE ESTALEIRO
- EDIFÍCIO EXISTENTE COM COBERTURA EM PLACAS DE FIBROCIMENTO A RETIRAR (~820.0m2)
- ÁREA DE PROTEÇÃO (ACESSO RESTRITO A OPERADORES AUTORIZADOS)

ALTERAÇÕES			
0	EMISSÃO INICIAL	2020-12-03	

Aprovado	LINHAS AMARELA E VERDE PV213 PROJETO DE EXECUÇÃO	Metropolitano de Lisboa, E.P.E.
Data		
Aprov.	INSPEÇÕES TÉCNICAS RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MATERIAIS E PRODUTOS CONTENDO AMIANTO	Escalas 1:75 — Des. nº 114999 F. 1 / 1
Verif.		Alter.
Proj.	PLANTA GERAL "ANTIGA" CANTINA DO ISEG E ÁREA DE PROTEÇÃO	Substitui
Des.		Substituído
		Nº SAP — Versão — Folha

Rev.	PZ	Desenho nº RACS PE INT PVE 213 DW 46500 0
Verif.	MC	
Aprov. Exped.	IJ	Folha 1 / 1
Data	2020-12-03	
Proj.	MC	Substitui
Des.	BL	Substituído

C. GRANDE · T. RATO · PV 208 · ESTRELA · PV 213 · SANTOS · PV 218 · C. SODRÉ

ZAGOPE

RACS-PE-INT-PVE-213-DW-46500-0.dwg - 2 dezembro 2020