valsabor
PRODUTOS ALIMENTARES

Registo de Manutenção Preventiva

Mod. 101I
Rev. 03
Data: 03-01-2025

Periodicidade: Várias | Ano: 2026

Setores	Designação	Operação	Periocidade	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Oleo/massa/ lubrificante	Observações
				Interv	Verif	Interv	Verif	Interv	Verif	Interv	Verif	Interv	Verif	Interv	Verif		
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Inspeção visual da estrutura em aço, da tensao dos cabos aço, pafusaria e uniões	Mensal	13/1 CD	13/1 CS	10/2 CS	11/2 CD	20/3 CS	21/3 CD	17/4 CD	18/4 CS	18/5 CD	18/5 CS				
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Inspeção visual da membrana textil, deteção de vazamentos, rasgos e fissuras	Mensal	13/1 CD	13/1 CS	10/2 CS	10/2 CD	20/3 CD	21/3 CS	17/4 CD	18/4 CS	18/5 CD	18/5 CS			Massa S476 FORCH	
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Verificação agua/ detecção produtos nocivos à tela	Trimestral	13/1 CD	13/1 CS					17/4 CD	18/4 CS						
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Inspecção ralos fundo e saidas	Mensal	13/1 CD	13/1 CS	10/2 CS	11/2 CD	20/3 CS	21/3 CD	17/4 CD	18/4 CS	18/5 CD	18/5 CS				
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Vazamento e limpeza com agua doce e desinfeção	Anual					20/3 CS	21/3 CD								
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Verificação tensionamento, deteção possiveis reparos da cobertura de proteção	Mensal	13/1 CD	13/1 CS	10/2 CS	11/2 CD	20/3 CS	21/3 CD	17/4 CD	18/4 CS	18/5 CD	18/5 CS				
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Inspeção visual da estrutura em aço, da tensao dos cabos aço, pafusaria e uniões	Mensal	13/1 CD	13/1 CS	10/2 CS	11/2 CD	20/3 CS	21/3 CD	17/4 CD	18/4 CS	18/5 CD	18/5 CS				
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Inspeção visual da membrana textil, deteção de vazamentos, rasgos e fissuras	Mensal	13/1 CD	13/1 CS	10/2 CS	11/2 CD	20/3 CS	21/3 CD	17/4 CD	18/4 CS	18/5 CD	18/5 CS				
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Verificação agua/ detecção produtos nocivos à tela	Trimestral	13/1 CD	13/1 CS					17/4 CD	18/4 CS						
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Inspecção ralos fundo e saidas	Mensal	13/1 CD	13/1 CS	10/2 CS	11/2 CD	20/3 CD	21/3 CS	17/4 CD	18/4 CS	18/5 CD	18/5 CS				
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Vazamento e limpeza com agua doce e desinfeção	Anual					20/3 CD	21/3 CS								
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Verificação tensionamento, deteção possiveis reparos da cobertura de proteção	Mensal	13/1 CD	13/1 CS	10/2 CS	11/2 CD	20/3 CD	21/3 CS	17/4 CD	18/4 CS	18/5 CD	18/5 CS			Massa S476 FORCH	
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Inspeção visual da estrutura em aço, da tensao dos cabos aço, pafusaria e uniões	Mensal	13/1 CD	13/1 CS	10/2 CS	11/2 CD	20/3 CD	21/3 CS	17/4 CD	18/4 CS	18/5 CD	18/5 CS				
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Inspeção visual da membrana textil, deteção de vazamentos, rasgos e fissuras	Mensal					20/3 CD	21/3 CS								
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Verificação agua/ detecção produtos nocivos à tela	Trimestral	13/1 CD	13/1 CS	10/2 CS	11/2 CD	20/3 CD	21/3 CS	17/4 CD	18/4 CS	18/5 CD	18/5 CS				
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Inspecção ralos fundo e saidas	Mensal	13/1 CD	13/1 CS	10/2 CS	11/2 CD	20/3 CD	21/3 CS	17/4 CD	18/4 CS	18/5 CD	18/5 CS				
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Vazamento e limpeza com agua doce e desinfeção	Anual					20/3 CD	21/3 CS								
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Verificação tensionamento, deteção possiveis reparos da cobertura de proteção	Mensal	13/1 CD	13/1 CS	10/2 CS	10/2 CD	20/3 CS	21/3 CD	17/4 CD	18/4 CS	18/5 CD	18/5 CS				
Área Técnica	Compressor	Verificação geral do funcionamento em função das horas de funcionamento	Anual					20/3 CS	21/3 CD							Massa S476 FORCH	
Área Técnica	Caldeira	Verificação geral do sistema	Anual					20/3 CD	21/3 CS							Massa S476 FORCH	

Instruções de prenchimento:
- Rubricar célula intervenção referente à MP realizada;
- Após confirmação da realização da MP, o reponsável deve rubricar a célula de verificação;
- Confirmar óleo/massa lubrificante utilizado na intervenção. Caso seja utilizado um produto diferente, descriminar;
- Caso seja identificada alguma anómalia deve ser aberta OR e mencionado o Nº de OR / Data nas Observações.

valsabor
PRODUTOS ALIMENTARES

Registo de Manutenção Preventiva

Mod. 101I
Rev. 04
Data: 01/06/2026

Periodicidade: Várias | Ano: 2026

Setores	Designação	Operação	Periocidade	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Oleo/massa/ lubrificante	Observações
				Interv	Verif	Interv	Verif	Interv	Verif	Interv	Verif	Interv	Verif	Interv	Verif		
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Inspeção visual da estrutura em aço, da tensao dos cabos aço, pafusaria e uniões	Mensal											12/6 CD	12/6 CS		
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Inspeção visual da membrana textil, deteção de vazamentos, rasgos e fissuras	Mensal											12/6 CD	12/6 CS	Massa S476 FORCH	
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Verificação agua/ detecção produtos nocivos à tela	Trimestral														
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Inspecção ralos fundo e saidas	Mensal											CD 12/6	CS 12/6		
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Vazamento e limpeza com agua doce e desinfeção	Anual														
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Verificação tensionamento, deteção possiveis reparos da cobertura de proteção	Mensal											12/6 CD	12/6 CS		
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Inspeção visual da estrutura em aço, da tensao dos cabos aço, pafusaria e uniões	Mensal											12/6 CD	12/6 CS		
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Inspeção visual da membrana textil, deteção de vazamentos, rasgos e fissuras	Mensal											12/6 CD	12/6 CS		
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Verificação agua/ detecção produtos nocivos à tela	Trimestral														
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Inspecção ralos fundo e saidas	Mensal											CD 12/6	CS 12/6		
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Vazamento e limpeza com agua doce e desinfeção	Anual														
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Verificação tensionamento, deteção possiveis reparos da cobertura de proteção	Mensal											12/6 CD	12/6 CS	Massa S476 FORCH	
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Inspeção visual da estrutura em aço, da tensao dos cabos aço, pafusaria e uniões	Mensal											12/6 CD	12/6 CS		
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Inspeção visual da membrana textil, deteção de vazamentos, rasgos e fissuras	Mensal											12/6 CD	12/6 CS		
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Verificação agua/ detecção produtos nocivos à tela	Trimestral														
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Inspecção ralos fundo e saidas	Mensal											CD 12/6	CS 12/6		
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Vazamento e limpeza com agua doce e desinfeção	Anual														
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Verificação tensionamento, deteção possiveis reparos da cobertura de proteção	Mensal											12/6 CD	12/6 CS		
Área Técnica	Compressor	Verificação geral do funcionamento em função das horas de funcionamento	Anual													Massa S476 FORCH	
Área Técnica	Caldeira	Verificação geral do sistema	Anual													Massa S476 FORCH	

Instruções de prenchimento:
- Rubricar célula intervenção referente à MP realizada;
- Após confirmação da realização da MP, o reponsável deve rubricar a célula de verificação;
- Confirmar óleo/massa lubrificante utilizado na intervenção. Caso seja utilizado um produto diferente, descriminar;
- Caso seja identificada alguma anómalia deve ser aberta OR e mencionado o Nº de OR / Data nas Observações.

valsabor
PRODUTOS ALIMENTARES

Registo de Manutenção Preventiva

Mod. 101I
Rev. 04
Data: 01/06/2026

Periodicidade | Várias | **Ano** | 2026

Setores	Designação	Operação	Periocidade	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Oleo/massa/ lubrificante	Observações
				Interv	Verif	Interv	Verif	Interv	Verif	Interv	Verif	Interv	Verif	Interv	Verif		
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Inspeção visual da estrutura em aço, da tensao dos cabos aço, pafusaria e uniões	Mensal	14/7 CD	14/7 CS	11/8 CS	11/8 TO	9/9 CD	9/9 CS								
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Inspeção visual da membrana textil, deteção de vazamentos, rasgos e fissuras	Mensal	14/7 CD	14/7 CS	11/8 CS	11/8 TO	9/9 CD	9/9 CS							Massa S476 FORCH	
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Verificação agua/ detecção produtos nocivos à tela	Trimestral	CD 14/7	CS 14/7												
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Inspecção ralos fundo e saidas	Mensal	CD 14/7	CS 14/7	11/8 CS	11/8 TO	CD 9/9	CS 9/9								
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Vazamento e limpeza com agua doce e desinfeção	Anual														
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Verificação tensionamento, deteção possiveis reparos da cobertura de proteção	Mensal	14/7 CD	14/7 CS	11/8 CS	11/8 TO	9/9 CD	9/9 CS								
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Inspeção visual da estrutura em aço, da tensao dos cabos aço, pafusaria e uniões	Mensal	14/7 CD	14/7 CS	11/8 CS	11/8 TO	9/9 CD	9/9 CS								
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Inspeção visual da membrana textil, deteção de vazamentos, rasgos e fissuras	Mensal	14/7 CD	14/7 CS	11/8 CS	11/8 TO	9/9 CD	9/9 CS								
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Verificação agua/ detecção produtos nocivos à tela	Trimestral	CD 14/7	CS 14/7												
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Inspecção ralos fundo e saidas	Mensal	CD 14/7	CS 14/7	CS 11/8	TO 11/8	CD 9/9	CS 9/9								
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Vazamento e limpeza com agua doce e desinfeção	Anual														
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Verificação tensionamento, deteção possiveis reparos da cobertura de proteção	Mensal	14/7 CD	14/7 CS	11/8 CS	11/8 TO	9/9 CD	9/9 CS							Massa S476 FORCH	
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Inspeção visual da estrutura em aço, da tensao dos cabos aço, pafusaria e uniões	Mensal	14/7 CD	14/7 CS	11/8 CS	11/8 TO	9/9 CD	9/9 CS								
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Inspeção visual da membrana textil, deteção de vazamentos, rasgos e fissuras	Mensal	14/7 CD	14/7 CS	11/8 CS	11/8 TO	9/9 CD	9/9 CS								
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Verificação agua/ detecção produtos nocivos à tela	Trimestral	CD 14/7	CS 14/7	~~CS~~											
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Inspecção ralos fundo e saidas	Mensal	CD 14/7	CS 14/7	CS 11/8	TO 11/8	CD 9/9	CS 9/9								
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Vazamento e limpeza com agua doce e desinfeção	Anual														
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Verificação tensionamento, deteção possiveis reparos da cobertura de proteção	Mensal	14/7 CD	14/7 CS	11/8 CS	11/8 TO	9/9 CD	9/9 CS								
Área Técnica	Compressor	Verificação geral do funcionamento em função das horas de funcionamento	Anual													Massa S476 FORCH	
Área Técnica	Caldeira	Verificação geral do sistema	Anual													Massa S476 FORCH	

Instruções de prenchimento:
- Rubricar célula intervenção referente à MP realizada;
- Após confirmação da realização da MP, o reponsável deve rubricar a célula de verificação;
- Confirmar óleo/massa lubrificante utilizado na intervenção. Caso seja utilizado um produto diferente, descriminar;
- Caso seja identificada alguma anómalia deve ser aberta OR e mencionado o Nº de OR / Data nas Observações.

valsabor
PRODUTOS ALIMENTARES

Registo de Manutenção Preventiva

Mod. 101I
Rev. 03
Data: 03-01-2025

Periodicidade: Várias | Ano: 2026

Setores	Designação	Operação	Periocidade	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Oleo/massa/ lubrificante	Observações
				Interv	Verif	Interv	Verif	Interv	Verif	Interv	Verif	Interv	Verif	Interv	Verif		
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Inspeção visual da estrutura em aço, da tensao dos cabos aço, pafusaria e uniões	Mensal	13/1 CD	13/1 CS	10/2 CS	11/2 CD	20/3 CS	21/3 CD	17/4 CD	18/4 CS	18/5 CD	18/5 CS				
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Inspeção visual da membrana textil, deteção de vazamentos, rasgos e fissuras	Mensal	13/1 CD	13/1 CS	10/2 CS	10/2 CD	20/3 CD	21/3 CS	17/4 CD	18/4 CS	18/5 CD	18/5 CS			Massa S476 FORCH	
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Verificação agua/ detecção produtos nocivos à tela	Trimestral	13/1 CD	13/1 CS					17/4 CD	18/4 CS						
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Inspecção ralos fundo e saidas	Mensal	13/1 CD	13/1 CS	10/2 CS	11/2 CD	20/3 CS	21/3 CD	17/4 CD	18/4 CS	18/5 CD	18/5 CS				
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Vazamento e limpeza com agua doce e desinfeção	Anual					20/3 CS	21/3 CD								
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Verificação tensionamento, deteção possiveis reparos da cobertura de proteção	Mensal	13/1 CD	13/1 CS	10/2 CS	11/2 CD	20/3 CS	21/3 CD	17/4 CD	18/4 CS	18/5 CD	18/5 CS				
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Inspeção visual da estrutura em aço, da tensao dos cabos aço, pafusaria e uniões	Mensal	13/1 CD	13/1 CS	10/2 CS	11/2 CD	20/3 CS	21/3 CD	17/4 CD	18/4 CS	18/5 CD	18/5 CS				
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Inspeção visual da membrana textil, deteção de vazamentos, rasgos e fissuras	Mensal	13/1 CD	13/1 CS	10/2 CS	11/2 CD	20/3 CS	21/3 CD	17/4 CD	18/4 CS	18/5 CD	18/5 CS				
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Verificação agua/ detecção produtos nocivos à tela	Trimestral	13/1 CD	13/1 CS					17/4 CD	18/4 CS						
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Inspecção ralos fundo e saidas	Mensal	13/1 CD	13/1 CS	10/2 CS	11/2 CD	20/3 CD	21/3 CS	17/4 CD	18/4 CS	18/5 CD	18/5 CS				
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Vazamento e limpeza com agua doce e desinfeção	Anual					20/3 CD	21/3 CS								
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Verificação tensionamento, deteção possiveis reparos da cobertura de proteção	Mensal	13/1 CD	13/1 CS	10/2 CS	11/2 CD	20/3 CD	21/3 CS	17/4 CD	18/4 CS	18/5 CD	18/5 CS			Massa S476 FORCH	
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Inspeção visual da estrutura em aço, da tensao dos cabos aço, pafusaria e uniões	Mensal	13/1 CD	13/1 CS	10/2 CS	11/2 CD	20/3 CD	21/3 CS	17/4 CD	18/4 CS	18/5 CD	18/5 CS				
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Inspeção visual da membrana textil, deteção de vazamentos, rasgos e fissuras	Mensal					20/3 CD	21/3 CS								
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Verificação agua/ detecção produtos nocivos à tela	Trimestral	13/1 CD	13/1 CS	10/2 CS	11/2 CD	20/3 CD	21/3 CS	17/4 CD	18/4 CS	18/5 CD	18/5 CS				
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Inspecção ralos fundo e saidas	Mensal	13/1 CD	13/1 CS	10/2 CS	11/2 CD	20/3 CD	21/3 CS	17/4 CD	18/4 CS	18/5 CD	18/5 CS				
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Vazamento e limpeza com agua doce e desinfeção	Anual					20/3 CD	21/3 CS								
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Verificação tensionamento, deteção possiveis reparos da cobertura de proteção	Mensal	13/1 CD	13/1 CS	10/2 CS	10/2 CD	20/3 CS	21/3 CD	17/4 CD	18/4 CS	18/5 CD	18/5 CS				
Área Técnica	Compressor	Verificação geral do funcionamento em função das horas de funcionamento	Anual					20/3 CS	21/3 CD							Massa S476 FORCH	
Área Técnica	Caldeira	Verificação geral do sistema	Anual					20/3 CD	21/3 CS							Massa S476 FORCH	

Instruções de prenchimento:
- Rubricar célula intervenção referente à MP realizada;
- Após confirmação da realização da MP, o reponsável deve rubricar a célula de verificação;
- Confirmar óleo/massa lubrificante utilizado na intervenção. Caso seja utilizado um produto diferente, descriminar;
- Caso seja identificada alguma anómalia deve ser aberta OR e mencionado o Nº de OR / Data nas Observações.

valsabor
PRODUTOS ALIMENTARES

Registo de Manutenção Preventiva

Mod. 101I
Rev. 04
Data: 01/06/2026

Periodicidade: Várias | Ano: 2026

Setores	Designação	Operação	Periocidade	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Oleo/massa/ lubrificante	Observações
				Interv	Verif	Interv	Verif	Interv	Verif	Interv	Verif	Interv	Verif	Interv	Verif		
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Inspeção visual da estrutura em aço, da tensao dos cabos aço, pafusaria e uniões	Mensal											12/6 CD	12/6 CS		
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Inspeção visual da membrana textil, deteção de vazamentos, rasgos e fissuras	Mensal											12/6 CD	12/6 CS	Massa S476 FORCH	
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Verificação agua/ detecção produtos nocivos à tela	Trimestral														
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Inspecção ralos fundo e saidas	Mensal											CD 12/6	CS 12/6		
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Vazamento e limpeza com agua doce e desinfeção	Anual														
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Verificação tensionamento, deteção possiveis reparos da cobertura de proteção	Mensal											12/6 CD	12/6 CS		
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Inspeção visual da estrutura em aço, da tensao dos cabos aço, pafusaria e uniões	Mensal											12/6 CD	12/6 CS		
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Inspeção visual da membrana textil, deteção de vazamentos, rasgos e fissuras	Mensal											12/6 CD	12/6 CS		
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Verificação agua/ detecção produtos nocivos à tela	Trimestral														
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Inspecção ralos fundo e saidas	Mensal											CD 12/6	CS 12/6		
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Vazamento e limpeza com agua doce e desinfeção	Anual														
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Verificação tensionamento, deteção possiveis reparos da cobertura de proteção	Mensal											12/6 CD	12/6 CS	Massa S476 FORCH	
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Inspeção visual da estrutura em aço, da tensao dos cabos aço, pafusaria e uniões	Mensal											12/6 CD	12/6 CS		
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Inspeção visual da membrana textil, deteção de vazamentos, rasgos e fissuras	Mensal											12/6 CD	12/6 CS		
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Verificação agua/ detecção produtos nocivos à tela	Trimestral														
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Inspecção ralos fundo e saidas	Mensal											CD 12/6	CS 12/6		
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Vazamento e limpeza com agua doce e desinfeção	Anual														
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Verificação tensionamento, deteção possiveis reparos da cobertura de proteção	Mensal											12/6 CD	12/6 CS		
Área Técnica	Compressor	Verificação geral do funcionamento em função das horas de funcionamento	Anual													Massa S476 FORCH	
Área Técnica	Caldeira	Verificação geral do sistema	Anual													Massa S476 FORCH	

Instruções de prenchimento:
- Rubricar célula intervenção referente à MP realizada;
- Após confirmação da realização da MP, o reponsável deve rubricar a célula de verificação;
- Confirmar óleo/massa lubrificante utilizado na intervenção. Caso seja utilizado um produto diferente, descriminar;
- Caso seja identificada alguma anómalia deve ser aberta OR e mencionado o Nº de OR / Data nas Observações.

valsabor
PRODUTOS ALIMENTARES

Registo de Manutenção Preventiva

Mod. 101I
Rev. 04
Data: 01/06/2026

Periodicidade | Várias | **Ano** | 2026

Setores	Designação	Operação	Periocidade	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Oleo/massa/ lubrificante	Observações
				Interv	Verif	Interv	Verif	Interv	Verif	Interv	Verif	Interv	Verif	Interv	Verif		
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Inspeção visual da estrutura em aço, da tensao dos cabos aço, pafusaria e uniões	Mensal	14/7 CD	14/7 CS	11/8 CS	11/8 TO	9/9 CD	9/9 CS								
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Inspeção visual da membrana textil, deteção de vazamentos, rasgos e fissuras	Mensal	14/7 CD	14/7 CS	11/8 CS	11/8 TO	9/9 CD	9/9 CS							Massa S476 FORCH	
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Verificação agua/ detecção produtos nocivos à tela	Trimestral	CD 14/7	CS 14/7												
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Inspecção ralos fundo e saidas	Mensal	CD 14/7	CS 14/7	11/8 CS	11/8 TO	CD 9/9	CS 9/9								
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Vazamento e limpeza com agua doce e desinfeção	Anual														
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Superior	Verificação tensionamento, deteção possiveis reparos da cobertura de proteção	Mensal	14/7 CD	14/7 CS	11/8 CS	11/8 TO	9/9 CD	9/9 CS								
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Inspeção visual da estrutura em aço, da tensao dos cabos aço, pafusaria e uniões	Mensal	14/7 CD	14/7 CS	11/8 CS	11/8 TO	9/9 CD	9/9 CS								
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Inspeção visual da membrana textil, deteção de vazamentos, rasgos e fissuras	Mensal	14/7 CD	14/7 CS	11/8 CS	11/8 TO	9/9 CD	9/9 CS								
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Verificação agua/ detecção produtos nocivos à tela	Trimestral	CD 14/7	CS 14/7												
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Inspecção ralos fundo e saidas	Mensal	CD 14/7	CS 14/7	CS 11/8	TO 11/8	CD 9/9	CS 9/9								
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Vazamento e limpeza com agua doce e desinfeção	Anual														
Área Técnica	Depósitos de Água 400m³ Inferior	Verificação tensionamento, deteção possiveis reparos da cobertura de proteção	Mensal	14/7 CD	14/7 CS	11/8 CS	11/8 TO	9/9 CD	9/9 CS							Massa S476 FORCH	
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Inspeção visual da estrutura em aço, da tensao dos cabos aço, pafusaria e uniões	Mensal	14/7 CD	14/7 CS	11/8 CS	11/8 TO	9/9 CD	9/9 CS								
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Inspeção visual da membrana textil, deteção de vazamentos, rasgos e fissuras	Mensal	14/7 CD	14/7 CS	11/8 CS	11/8 TO	9/9 CD	9/9 CS								
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Verificação agua/ detecção produtos nocivos à tela	Trimestral	CD 14/7	CS 14/7	~~CS~~											
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Inspecção ralos fundo e saidas	Mensal	CD 14/7	CS 14/7	CS 11/8	TO 11/8	CD 9/9	CS 9/9								
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Vazamento e limpeza com agua doce e desinfeção	Anual														
Área Técnica	Depósitos de Água 1000m³	Verificação tensionamento, deteção possiveis reparos da cobertura de proteção	Mensal	14/7 CD	14/7 CS	11/8 CS	11/8 TO	9/9 CD	9/9 CS								
Área Técnica	Compressor	Verificação geral do funcionamento em função das horas de funcionamento	Anual													Massa S476 FORCH	
Área Técnica	Caldeira	Verificação geral do sistema	Anual													Massa S476 FORCH	

Instruções de prenchimento:
- Rubricar célula intervenção referente à MP realizada;
- Após confirmação da realização da MP, o reponsável deve rubricar a célula de verificação;
- Confirmar óleo/massa lubrificante utilizado na intervenção. Caso seja utilizado um produto diferente, descriminar;
- Caso seja identificada alguma anómalia deve ser aberta OR e mencionado o Nº de OR / Data nas Observações.

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 30/09/2026	
CO_2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO_2	Verificar Percentagem de CO_2	✓	90%	Diariamente	90.3%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 30/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 29/09/2026	
CO_2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
CO_2	Verificar Percentagem de CO_2	✓	90%	Diariamente	90%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	52º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
				Técnico	

Fim de Abate				DATA: 29/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE ABASTECIDO
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
				Técnico	

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 28/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90.3%.
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 28/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 25/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	52º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 25/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 24/09/2026	
CO_2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO_2	Verificar Percentagem de CO_2	✓	90%	Diariamente	90.3%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 24/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 23/09/2020	
CO_2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
CO_2	Verificar Percentagem de CO_2	✓	90%	Diariamente	90%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 23/09/2020	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 22/09/2026	
CO_2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO_2	Verificar Percentagem de CO_2	✓	90%	Diariamente	90.5%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 22/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 21/09/2026	
CO_2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	66º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NAO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NAO FOI ADICIONADO
CO_2	Verificar Percentagem de CO_2	✓	90%	Diariamente	89.9%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 21/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 18/09/2026	
CO_2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO_2	Verificar Percentagem de CO_2	✓	90%	Diariamente	90.2%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	−8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM ANOMALIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
			Técnico		

Fim de Abate				DATA: 18/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 17/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90.1%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 17/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 16/09/2026	
CO_2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	Não foi adicionado
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi adicionado
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi adicionado
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	Não foi adicionado
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	Não foi adicionado
CO_2	Verificar Percentagem de CO_2	✓	90%	Diariamente	90%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	57º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 16/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 15/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO foi ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	57º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 15/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 14/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	80.3%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 14/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 11/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 11/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	Manual Aberto
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 10/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90.1 %
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 10/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 09 / 09 / 2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	Não foi ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	89%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
			Técnico		

Fim de Abate				DATA: 09 / 09 / 2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	Tanque a encher
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 08/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90.1%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 08/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 07/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	89.8%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TODO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 07/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Piano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA 04/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90.1%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 04/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

Valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 03/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 03/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 02/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 02/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 01/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO foi ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	89.9%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

Fim de Abate				DATA: 01/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 31/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90.17.
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 31/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 28/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	54º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 28/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 27/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	Não foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	Não foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	Não foi ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TODO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 27/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 26/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	89.8%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	57º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

Fim de Abate				DATA: 26/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 25/08/2020	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60ª
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO foi ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59ª
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8ª
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

	Fim de Abate			DATA: 25/08/2020	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 24/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	VAE foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	VAE foi ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	89%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	57º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 24/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 20/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	89.2%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	57º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 20/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 19/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	89.8%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	57º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	
			Técnico		

Fim de Abate				DATA: 19/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 18/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	Mas foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	Mas foi ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	89,2%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	54º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TODO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
			Técnico		

Fim de Abate				DATA: 18/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 17 / 09 / 2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 17/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Piano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 14/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90.3%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 14/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 13/08/2026	
CO_2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO_2	Verificar Percentagem de CO_2	✓	90%	Diariamente	90.1%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-5°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	Sem AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE ABRIR
		Técnico			

	Fim de Abate			DATA: 13/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE ABRIR
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 12/08/2026	
CO_2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO_2	Verificar Percentagem de CO_2	✓	90%	Diariamente	90.3%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 12/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

Valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 11/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90.7%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
			Técnico		

Fim de Abate				DATA: 11/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 10/08/2026	
CO_2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO_2	Verificar Percentagem de CO_2	✓	90%	Diariamente	90.1%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 10/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

Valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 07/08/2026	
CO_2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO_2	Verificar Percentagem de CO_2	✓	90%	Diariamente	90.3%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	−8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 07/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

Valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 06/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90.1%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
			Técnico		

Fim de Abate				DATA: 06/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 05/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90.3%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 05/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

Valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 03/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90.2%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 03/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 30/09/2026	
CO_2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO_2	Verificar Percentagem de CO_2	✓	90%	Diariamente	90.3%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 30/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 29/09/2026	
CO_2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
CO_2	Verificar Percentagem de CO_2	✓	90%	Diariamente	90%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	52º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
				Técnico	

Fim de Abate				DATA: 29/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE ABASTECIDO
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
				Técnico	

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 28/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90.3%.
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 28/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 25/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	52º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 25/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 24/09/2026	
CO_2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO_2	Verificar Percentagem de CO_2	✓	90%	Diariamente	90.3%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 24/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 23/09/2020	
CO_2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
CO_2	Verificar Percentagem de CO_2	✓	90%	Diariamente	90%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 23/09/2020	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 22/09/2026	
CO_2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO_2	Verificar Percentagem de CO_2	✓	90%	Diariamente	90.5%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 22/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 21/09/2026	
CO_2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	66º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NAO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NAO FOI ADICIONADO
CO_2	Verificar Percentagem de CO_2	✓	90%	Diariamente	89.9%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 21/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 18/09/2026	
CO_2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO_2	Verificar Percentagem de CO_2	✓	90%	Diariamente	90.2%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	−8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM ANOMALIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
			Técnico		

Fim de Abate				DATA: 18/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 17/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90.1%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 17/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 16/09/2026	
CO_2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	Não foi adicionado
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi adicionado
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi adicionado
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	Não foi adicionado
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	Não foi adicionado
CO_2	Verificar Percentagem de CO_2	✓	90%	Diariamente	90%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	57º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 16/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 15/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO foi ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	57º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 15/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 14/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	80.3%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 14/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 11/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 11/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	Manual Aberto
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 10/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90.1 %
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 10/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 09 / 09 / 2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	Não foi ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	89%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
			Técnico		

Fim de Abate				DATA: 09 / 09 / 2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	Tanque a encher
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 08/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90.1%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 08/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 07/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	89.8%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TODO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 07/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Piano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA 04/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90.1%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 04/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

Valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 03/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 03/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 02/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 02/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 01/09/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO foi ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	89.9%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

Fim de Abate				DATA: 01/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 31/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90.17.
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 31/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 28/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	54º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 28/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 27/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	Não foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	Não foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	Não foi ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TODO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 27/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 26/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	89.8%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	57º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

Fim de Abate				DATA: 26/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 25/08/2020	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60ª
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO foi ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59ª
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8ª
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

	Fim de Abate			DATA: 25/08/2020	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 24/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	VAE foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	VAE foi ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	89%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	57º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 24/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 20/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	89.2%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	57º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 20/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 19/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	89.8%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	57º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	
			Técnico		

Fim de Abate				DATA: 19/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 18/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	Mas foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	Mas foi ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	89,2%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	54º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TODO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
			Técnico		

Fim de Abate				DATA: 18/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 17 / 09 / 2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60º
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	foi ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NAO foi ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59º
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8º
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	TUDO OK
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 17/09/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Piano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 14/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90.3%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 14/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 13/08/2026	
CO_2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO_2	Verificar Percentagem de CO_2	✓	90%	Diariamente	90.1%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-5°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	Sem AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE ABRIR
		Técnico			

	Fim de Abate			DATA: 13/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE ABRIR
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 12/08/2026	
CO_2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO_2	Verificar Percentagem de CO_2	✓	90%	Diariamente	90.3%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 12/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

Valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 11/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90.7%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
			Técnico		

Fim de Abate				DATA: 11/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 10/08/2026	
CO_2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO_2	Verificar Percentagem de CO_2	✓	90%	Diariamente	90.1%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 10/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

Valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 07/08/2026	
CO_2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO_2	Verificar Percentagem de CO_2	✓	90%	Diariamente	90.3%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	−8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 07/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

Valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 06/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90.1%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
			Técnico		

Fim de Abate				DATA: 06/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE CHEIO
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
	Início do Abate			DATA: 05/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90.3%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
			Técnico		

	Fim de Abate			DATA: 05/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
			Técnico		

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência

Valsabor	Manutenção Preventiva Plano para Laboração			Mod. 101 A Rev. 02 Data: 31-05-2021	
Designação	Operação	Verificação Visto	Valores de Ref.ª	Periodicidade	Observações
Início do Abate				DATA: 03/08/2026	
CO2	Ligar	✓		Diariamente	
Sangria	Ligar esterilizadores Linha da Sangria	✓		Diariamente	
Escaldão	Sangrar Bomba de Escaldão	✓		Diariamente	
Escaldão	Verificar Temperatura de Escaldão (Deve estar 60ºC)	✓	60ºC	Diariamente	60°
Caldeira	Fazer Purga dos Visores da Caldeira	✓		Diariamente	
Depiladora	Ligar Vapor da Depiladora	✓		Diariamente	
Linha Acabamento	Ligar esterilizadores Linha de Acabamento	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Ligar Túnel de Arrefecimento	✓		Diariamente	
Caldeira	Verificar e Adicionar Produto p/Calcário, se necessário	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Caldeira	Limpar Filtros do Descalcificador	✓		Diariamente	
Caldeira	Adicionar Sal, se necessário, ao Sistema de Filtros da Descalcificador	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Limpar Filtros do Descalcificador.	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Adicionar Sal ao Sistema de Filtro Descalcificador da Torre, se necessário	✓		Diariamente	FOI ADICIONADO
Casa das Bombas	Adicionar Cloro, se necessário, ao Sistema de Águas	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
Torre Evaporativa	Verificar e Adicionar, se necessário, Produtos do sistema da torre	✓		Diariamente	NÃO FOI ADICIONADO
CO2	Verificar Percentagem de CO2	✓	90%	Diariamente	90.2%
Depiladora	Verificar Temperatura da Depiladora	✓	59º	Diariamente	59°
Esterilizadores	Verificar Aquecimento dos esterilizadores	✓		Diariamente	
Túnel Arrefecimento	Verificar Temperatura do Túnel	✓		Diariamente	-8°
Caldeiras	Ligar Bomba de Agua Quente e Vapor	✓		Diariamente	
Ar Comprimido	Fazer Purga ao Depósito do Ar Comprimido	✓		Diariamente	
Sistema de Frio	Verificar, se existem, Avarias no Sistema de Frio	✓		Diariamente	SEM AVARIAS
Tanque	Abrir tanque de Reserva de Agua para o Poço	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
		Técnico			

Fim de Abate				DATA: 03/08/2026	
Esterilizadores	Desligar esterilizadores	✓		Diariamente	
Tanque	Fechar Tanque de Reserva de Água	✓		Diariamente	TANQUE GRANDE
Casa das Bombas	Ligar Bomba de Furo p/Encher Tanque de Reserva de Agua	✓		Diariamente	
Torre Evaporativa	Limpar Filtros Descalcificador da Torre	✓		Diariamente	
Caldeira	Limpar Filtros Descalcificador da Caldeira	✓		Diariamente	
		Técnico			

Sempre que se verificar anomalia de maior deve requerer uma assistência