Medidas adotadas para a Fase de Desativação

Clima

- Reflorestação das áreas anteriormente ocupadas e garantir a gestão da área florestal de forma a evitar a ocorrência de incêndios ou de pragas e doenças que ponham em causa o armazenamento de Carbono na biomassa florestal e no solo.

Geologia e geomorfologia

- Recomenda-se que sejam utilizados os acessos existentes ou a construir, de forma a serem evitados fenómenos de erosão.

Recursos Hídricos e Qualidade da Água

- Efetuar a selagem das captações existentes;
- Promover a recuperação do coberto vegetal nas áreas afetadas.

Solos

- Restringir as movimentações de veículos e máquinas aos caminhos existentes e aos locais nos quais seja necessário à sua presença;
- Implementar um adequado sistema de recolha e tratamento de águas residuais, o qual deverá ter em atenção as diferentes características dos efluentes gerados durante esta fase;
- As áreas impermeabilizadas devem ser descompactadas, mobilizando o solo por meio de escarificação;
- Promover a recuperação do coberto vegetal nas áreas afetadas.

Biodiversidade

- Proceder à descompactação do solo de forma a criar condições favoráveis à regeneração natural do coberto vegetal e favorecer a recuperação dos biótopos;
- Na recuperação da área de implantação do Projeto deve garantir-se a utilização de espécies nativas e típicas da região, tendo por base o elenco florístico presente neste estudo;

Ordenamento do território

- Assegurar que após as operações de desmantelamento é reposto o uso previsto no ordenamento municipal para a área abrangida.

Usos do solo

- Limitar as áreas intervencionadas ao estritamente necessário para evitar afetações desnecessárias;
- Efetuar o encaminhamento dos resíduos produzidos para destino apropriado;
- Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, proceder à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado;
- Assegurar a limpeza do terreno após a conclusão das operações de desativação e a descompactação do solo;
- Promover a recuperação do coberto vegetal nas áreas abrangidas.

Paisagem

- Assegurar a limpeza do terreno após a conclusão das operações de desativação e a descompactação do solo;
- Promover a recuperação do coberto vegetal nas áreas abrangidas, privilegiando a utilização de vegetação autóctone.

Saúde humana

- Implementar um Plano de Segurança e Saúde no decorrer desta fase;
- Proceder ao humedimento da estrada em terra batida de acesso ao projeto nos períodos secos e/ou ventosos.

Socioeconomia

- Deverá recorrer-se sempre que possível à mão-de-obra local para efeito de desativação das infraestruturas;
- Promover a recolocação do pessoal afeto à exploração noutros projetos de tipologia semelhante da empresa.

Gestão de resíduos e subprodutos

- Privilegiar a reutilização e a valorização material dos materiais e equipamentos;
- Os materiais que não sejam possíveis de reutilizar e que constituam RCD são obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorização;
- Encaminhar os RCD resultantes da demolição das infraestruturas para operadores de gestão de resíduos.

Qualidade do ar

- Ocorrendo a fase de desativação no tempo seco, humedecer regularmente o acesso no sentido de evitar a acumulação e a dispersão de poeiras, quer por ação do vento quer pela circulação de veículos de apoio à obra;
- Restringir ao estritamente necessário a circulação de veículos e máquinas ao local das obras;
- Nos períodos secos e ventosos efetuar a aspersão do acesso à instalação de forma a prevenir a produção de poeiras;
- Limitar a velocidade de circulação nos caminhos de acesso de forma a minimizar a produção de poeiras.

Ambiente sonoro

- Assegurar uma programação adequada dos trabalhos de modo a que as ações mais ruidosas sejam levadas a cabo durante as alturas do dia que causem menor perturbação;
- Restringir ao estritamente necessário a circulação de veículos e máquinas
- Limitar a velocidade de circulação no acesso à instalação.