













LEGENDA:

- ESTRUTURA EXISTENTE
- ESTRUTURA A DEMOLIR

FASEAMENTO – DEMOLIÇÕES :

1. Demolições e remoção de pavimentos, lancis e áreas ajardinadas para implantação do estaleiro;
2. Abertura dos vãos no septo do poço à cota (41,97);
3. Montagem de estrutura provisória de suporte da laje de cobertura à cota (79,65), apoiada parcialmente na estrutura das escadas metálicas e nas paredes do poço (projecto específico a desenvolver em obra);
4. Execução de cortes na laje de cobertura, na direcção das vigotas, demolição das ligações às paredes e remoção por troços com grua;
5. Desmontagem das grelhas metálicas e vigas de suporte;
6. Montagem de estrutura provisória para suporte da viga de betão armado à cota (79,33) (projecto específico a desenvolver em obra);
7. Corte das ligações da viga e remoção por grua;
8. Montagem de escada torre provisória no lado Nascente do poço;
9. Montagem de estrutura provisória de suporte da laje de cobertura à cota (76,80), apoiada parcialmente na estrutura das escadas metálicas e nas paredes do poço (projecto específico a desenvolver em obra);
10. Execução de cortes na laje de cobertura, na direcção das vigotas, demolição das ligações às paredes e remoção por troços com grua;
11. Desmontagem e remoção da estrutura da escada metálica existente por troços;
12. Demolição da parede do túnel do término para emboque do túnel de ligação, conforme faseamento e detalhe indicado no projecto do túnel de ligação apresentado no Volume 02 – Túneis;
13. Abertura dos vãos na parede divisória do poço para futuro acesso ao elevador, após a construção das escadas definitivas.

Nota: De acordo com o PPGRCD, os materiais resultantes da demolição serão ser transportados de seguida por um operador licenciado e aprovado.

PLANTA DE ENQUADRAMENTO



ALTERAÇÕES		
0	EMISSÃO INICIAL	2020-12-15

Aprovado / Data	LINHAS VERDE E AMARELA TROÇO T33 PROJETO DE EXECUÇÃO	Metropolitano de Lisboa, E.P.E.
Aprov. / Verif. / Proj. / Des.	ESTRUTURAS POÇO PV208 – EXISTENTE ESTRUTURAS INTERNAS DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA GERAL DEMOLIÇÕES – PLANTAS E CORTES	Escalas: 1:200 Des. nº 114259 r. 01/01 Alter. Substitui Substituído Nº SAP – Versão Folha

Rev.	PBC	Desenho nº RACS PE STR PVE 208 DW 85004 0
Verif.	DPS	Folha 00/00
Aprov. Exped.	JCA	
Data	2020-12-15	
Proj.	DPS/PBC	Substitui
Des.	JBL/RSC/JCM/CMG	Substituído

C. GRANDE · R. RATO · PV 208 · ESTRELA · PV 213 · SANTOS · PV 215 · SODRÉ

ZAGOPE · GJC engenharia e projectos