FASEAMENTO CONSTRUTIVO

- ● – MONTAGEM DE VEDAÇÃO DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTALEIRO;
- (2) – ALARGAMENTO DO PORTÃO NA RUA MIGUEL LUPI, PROCEDENDO-SE A UMA DEMOLIÇÃO LOCALIZADA;
- (3) – DESCONEXÃO DE TODOS OS SERVIÇOS DO EDIFÍCIO DA ANTIGA CANTINA DO ISEG;
- (4) – REMOÇÃO DE AMIANTO NA COBERTURA DO EDIFÍCIO DA ANTIGA CANTINA DO ISEG POR EMPRESA ESPECIALIZADA E CONFORME PROCEDIMENTO ESPECÍFICO A APROVAR EM OBRA;
- (5) – REMOÇÃO DE PORTAS, JANELAS E EQUIPAMENTOS NO INTERIOR DO EDIFÍCIO;
- (6) – EXECUÇÃO DE REFORÇO COM ANCORAGENS NO MURO EXISTENTE JUNTO ÀS INTERFERÊNCIAS 101 E 102;
- (7) – DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DO BLOCO DE ESCADAS DO EDIFÍCIO;
- (8) – DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DO BLOCO DO EDIFÍCIO SÓ COM 1 PISO;
- (9) – DEMOLIÇÃO CUIDADA DA ESTRUTURA DO 2º PISO DO BLOCO DO EDIFÍCIO COM 2 PISOS;
- (10) – DESACTIVAÇÃO DAS LIGAÇÕES ESTRUTURAIS ENTRE A ESTRUTURA REMANESCENTE;
- (11) – DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA REMANESCENTE.



PLANTA – POÇO PV213
Esc. 1 :125

CORTE A-A
Esc. 1 :125

LEGENDA

ÁREA DE INTERVENÇÃO

ENVOLVENTE DIRETA AO POÇO DE VENTILAÇÃO 213

LIMITES DE PROPRIEDADE

INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO (ISEG)

ELEMENTOS A MANTER

LANCIL, MURETE, MURO, GRADEAMENTO

EDIFÍCIOS

ANCORAGENS NO SUBSOLO ASSOCIADAS A OBRAS OU EDIFÍCIOS JÁ EXECUTADOS

ELEMENTOS A DEMOLIR

EDIFÍCIO (ANTIGA CANTINA)

BETUMINOSO

PASSEIOS E LANCIS

ESCADAS, MUROS E MURETES

PORTÃO DE DUAS FOLHAS DE ABRIR A RECOLOCAR

CEPO DE ÁRVORE A ARRANCAR

NOTAS

- O PRESENTE DESENHO TEVE POR BASE A TOPOGRAFIA EM ETRS 89
- PARA OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS A DEMOLIR DEVERÃO SER CONSULTADOS OS DESENHOS DA ESPECIALIDADE DE MÉTODOS CONSTRUTIVOS E DE ESTRUTURAS.

PLANTA DE ENQUADRAMENTO



ALTERAÇÕES			
0	EMISSÃO INICIAL PARA COMENTÁRIOS	2020-12-23	

Aprovado / Data	LINHAS AMARELA E VERDE TROÇO T33 PROJETO DE EXECUÇÃO	Metropolitano de Lisboa, E.P.E.
Aprov. / Verif. / Proj. - - / Des. - -	ESTRUTURAS POÇO DE VENTILAÇÃO – PV213 (ISEG) PROJETO DE DEMOLIÇÃO PLANTA E CORTE	Escalas — Des. nº 113838 F. 01/01 — Alter. — Substitui — Substituído — Nº SAP — Versão — Folha
Rev. PBC / Verif. DPS / Aprov. Exped. JES / Data 2020-12-23 / Proj. DPS/PBC / Des. GCS	Desenho nº RACS PE STR PVE 213 DW 86050 0 Folha 01/01 Substitui Substituído	C. GRANDE · T. RATO · PV 208 · ESTRELA · PV 213 · SANTOS · PV 218 · C. SODRÉ ZAGOPE · GJC